

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»**

ООО "ЖКУ-4", 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, д. 111А, тел./факс 54-45-24

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор управляющей компании

ООО "Жилищно-коммунальное управление -4"

А.И. Табакова

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_



СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "КузнецкТеплоСбыт"

*Горднов*  
" 14 " 04

**ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ**

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

**ГОРДНОВ Я.А.**

2026 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг  
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
<b>1. Общие сведения</b>				
1	Адрес многоквартирного дома	654059, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 106		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление-4"		
3	Год постройки	1974		
4	Теплоснабжающая организация	Общество с ограниченной ответственностью "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
<b>2. Технические мероприятия</b>				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 21.07.2026	Юрков А.С. Начальник СТС ООО "АС"	ООО "АС" по договору № 34/2024 от 01.01.2024 Возместного оказания услуг и выполнения работ
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 21.07.2026		
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 21.07.2026		

№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 21.07.2026		
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	20.08.2026		
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026		
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 20.08.2026	Карпович А.В. Начальник РСУ ООО "АС"	ООО "АС" по договору № 34/2024 от 01.01.2024 Возмездного оказания услуг и выполнения работ
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	не требуется		

### 3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 25.08.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 25.08.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Валиева Н.Ю. Инженер 1 категории ООО "ЖКУ-4"	